

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Orden de trabajo No. 001 de 2016

INFORME DE AVANCE

No. 03 - 2016

Marzo / Abril



Gerencia del Proyecto Nueva Sede

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

En cumplimiento a las OBLIGACIONES GENERALES, numeral dos (2) de la Orden de Trabajo No. 001 de 2016 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el presente informe trata sobre las actividades realizadas en el periodo transcurrido entre el 19 de marzo y el 18 de abril de 2016, en el marco del Proyecto para la Nueva Sede Unicolmayor.

Actividad realizada

Reunión del Comité Jurídico Técnico del Proyecto Nueva Sede Uicolmayor

El día 11 de abril de 2016 se reúne el Comité Jurídico Técnico de Planta Física, con el fin de informar a los Miembros del Comité los avances en el tema de planta física.

Estado de la actividad

En curso

proyectada

finalizada

Actividad realizada

Mesa de trabajo entre la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas (OAPF) del MEN, Grupo de Proyectos por Sistema General de Regalías del MEN y Uicolmayor

El 14 de abril de 2016, se realizó reunión en las oficinas del Grupo de Regalías del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Dicho encuentro contó con la participación de la Oficina Asesora Planeación y Finanzas-Proyecto Regalías, el Despacho del Viceministerio de Educación Superior- Consejo Superior y de la Oficina Asesora de Planeación del MEN.

Temas tratados:

Gestiones hacia la posible apropiación de los recursos del Sistema General de Regalías para financiar el Proyecto Nueva Sede Uicolmayor.

Asesoría por parte del Grupo de Regalías del MEN para la presentación de proyectos de infraestructura en el Sistema General de Regalías (SGR).

Resultados de la actividad

El Min. Hacienda respondió a la solicitud hecha por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN, autorizando comprometer las vigencias futuras a los recursos provenientes del impuesto CREE para Uicolmayor. Posteriormente la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN remite dicha solicitud a la Dirección de Fomento a la Educación Superior- Subdirección de Desarrollo Sectorial, para su respectivo estudio y revisión.

El Proyecto Nueva Sede Uicolmayor cuenta con la posibilidad de ser presentado para ser financiado con los recursos del SGR, ya sea en fase II o III de acuerdo a los parámetros requeridos por el acuerdo 17 del 2013 para ser aprobado ante el OCAD correspondiente. Siempre y cuando se logren comprometer los recursos que el Distrito Capital posee provenientes del Fondo de Desarrollo Regional (FDR) del SGR. Dichos recursos ascienden aproximadamente a \$ 230.000 millones

Estado de la actividad

En curso

proyectada

finalizada

ACTIVIDADES PROYECTADAS O EN PROCESO

Proceso de socialización del PNS-UNICOLMAYOR ante la comunidad universitaria

Con el propósito de mantener los canales de comunicación y retroalimentación con la comunidad universitaria en el marco del PNS-UNICOLMAYOR, se proyecta la utilización de diversos medios de difusión:

Programa radial *Imaginemos Campus*: Trabajo conjunto con la emisora Uicolmayor

Video explicativo PNS-UNICOLMAYOR: Trabajo conjunto con el grupo SIETIC de la Universidad.

Documento Técnico de Soporte

Consolidación permanente del documento. Esta actividad estará en curso a lo largo de la Orden de Trabajo No. 001 de 2016.

Establecer el predio idóneo para localizar la nueva sede de la UCMC.

Actividad prioritaria para la consolidación del proyecto general. Se reforzarán las acciones encaminadas a concretar este aspecto.

Actividad realizada

Seguimiento para establecer disponibilidad de predios en el Proyecto de Renovación Urbana CAN

El día 18 de abril de 2016, se mantuvo encuentro con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (ANI-VBV).

Asuntos tratados

Seguimiento a los predios identificados en el marco del proyecto de renovación Urbana del CAN (PRU-CAN), con posibilidad de ubicar la Nueva Sede Uicolmayor:

Ministerio de trabajo (Min. Trabajo), Frente a la Calle 44 No 45^a-15

Fondo Rotatorio de las Fuerzas Militares, detrás del lote 1. Frente sobre la Calle 43

Instituto Nacional de Vías (INVIAS) Contiguo del lote 2. frente sobre la Calle 43 y Carrera50

Resultados de la actividad

Dada la complejidad del PRU-CAN, la ANI-VBV no está actualmente en capacidad de determinar la disponibilidad de ninguno de los tres (3) predios mencionados anteriormente.

La Universidad seguirá realizando las gestiones necesarias con el fin de lograr un espacio en el PRU-CAN.

Estado de la actividad

En curso



proyectada




finalizada



Mesa de trabajo Planes de Fomento a la Calidad

La Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede ha venido acompañando a la Oficina de Planeación y Sistemas de Uicolmayor en la formulación del Proyecto Planta Física en el marco de los Planes de Fomento a la Calidad, establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, durante el presente periodo, se han realizado mesas de trabajo en las siguientes fechas:

19 de abril de 2016.



Iván Felipe Sylva Gerente técnico
Proyecto Nueva Sede Uicolmayor
Cédula de ciudadanía: 79.803.013 de Bogotá